

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Órgão: 7001

Data: dezembro-19

Em cumprimento ao art. 6º, II da Resolução CNJ n. 215/2015

Dados Gerais Sobre Obras e Reformas

Sequência	Número do Processo	Objeto	Valor	Prazo de Finalização da Obra	Contratada - CNPJ	Somatório de Valor de Aditivos	Situação
1	0002107-08.2017.6.24.8000	Obra de construção da Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	R\$ 41.325.509,11	31/12/2020	Porto Belo Engenharia - 03.701.380/0001-80	R\$ 46.005.309,54	Em andamento
2	0000418-31.2018.6.01.8000	Reforma do Posto de Atendimento Eleitoral do Município de Jordão	R\$ 60.100,00	04/01/2019	Tália Construções e Empreendimentos Ltda - 10.767.808/0001-52	R\$ 69.525,78	Concluída em 31/12/2018
3	0000041-26.2019.6.01.8000	Construção de uma guarita no estacionamento do prédio da Sede Provisória TRE/AC	R\$ 44.546,44	04/03/2019	Atlas Construção e comércio Eireli - 01.878.439/0001-84	R\$ 48.000,67	Concluída em maio/2019
4	0002892-72.2018.6.01.8000	Reforma do Fórum Eleitoral da 6ª Zona	R\$ 225.399,00	27/03/2019	Executiva Serviços Comércio Imp. e Exp. - 01.878.439/0001-84	R\$ 254.482,70	Concluída em março/2019.
5	0003454-81.2018.6.01.8000	Reforma do Fórum Eleitoral da 5ª Zona	R\$ 287.107,52	29/10/2019	Martins e Ferraz Ltda. 84.318.187/0001-66	R\$ 313.722,03	Concluída em outubro/2019
6	0000294-14.2019.6.01.8000	Reforma do Fórum Eleitoral da 7ª Zona	R\$ 289.391,13	29/10/2019	Evelet - Evolução em Eletricidade Eireli 08.234.283/0001-48	R\$ 344.232,98	Concluída em dezembro/2019.
7	0003028-69.2018.6.01.8000	Reforma do PAE de Rodrigues Alves	R\$ 80.900,00	16/09/2019	Vivace Engenharia Ltda. 27.799.059/0001-48	-	Concluída em setembro/2019